

**IC 20 - VIA RÁPIDA DA CAPARICA  
A2 - AUTOESTRADA DO SUL**

*Empreitada para a Construção do Aumento do nº de Vias do Lanço IC20 – Via Rápida da Caparica, entre o Nó A2/IC20 e o Nó das Casas Velhas*

**PLANEAMENTO DE INTERVENÇÕES NAS PLATAFORMAS DAS FAIXAS A2 E IC20**

DESCRIÇÃO E PLANEAMENTO DA ACTIVIDADE											RESTRIÇÕES A IMPLEMENTAR														
Z	DESCRIÇÃO GERAL DA ACTIVIDADE QUE IMPLIQUE INTERVENÇÃO NAS VIAS DA AUTO-ESTRADA	Semana 15		Semana 16							Horário Previsto	Via	Perfil Transversal Tipo	Restrição na Plataforma											
		Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom				Descrição Restrições	Tipo Trabalhos		Km's		Sentido	Vias				Esq./Refº	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21					Fixos	Móveis	Início	Fim		Dir	Cent.	Esq.	Berma		
1	IC20 - Sentido Crescente - entre Ramo B ( Nó do Hospital ) e Ramo E ( Nó das Casas Velhas )																								
	Drenagem										08h00 - 17h00	IC 20		Trabalhos Fixos Sentido Crescente - Lado Norte	X		2+800	3+800	Crescente						Restrições já implementadas (Fase 1A)
2	Nó A2/IC 20 - Ramo CS (Caparica/Setúbal)										08h00 - 17h00	Nó A2/IC20		Trabalhos Fixos Nó A2/IC20	X		2+000	3+800	Crescente						
	Trabalhos Preparatórios, Desmatação e Decapagem										08h00 - 17h00	Nó A2/IC20		Trabalhos Fixos Nó A2/IC20	X		0+000	0+196	Ramo CS						Restrições já implementadas (Fase 1A)
3	Nó A2/IC 20 - LOOP (Caparica/Lisboa)										08h00 - 17h00	Nó A2/IC20		Trabalhos Fixos Nó A2/IC20	X		0+000	0+249	Ramo Loop						
	Trabalhos Preparatórios, Decapagem, Escavação, Desmatação										08h00 - 17h00	Nó A2/IC20		Trabalhos Fixos Nó A2/IC20	X		0+000	0+249	Ramo Loop						Restrições já implementadas (Fase 1A)
4	IC20 - Sentido Crescente - entre Ramo LC (Nó A2/IC20) e Ramo A (Nó do Hospital)																								
	Decapagem e Terraplenagens										08h00 - 17h00	IC 20		Trabalhos Fixos IC20	X		Ramo LC	Ramo A	Crescente						Restrições já implementadas (Fase 1A)
7	PI A2																								
	Execução de estacas										08h00 - 17h00	A2		Trabalhos Fixos A2	X				Ampos						Restrições já implementadas (Fase 1A)
	Entivação										22h00 - 06h00	A2		Trabalhos Fixos A2	X				Decrescente	X	X	X	X		Esquema Adaptado - Corte total da A2 (S/N) e desvio para rotunda cento sul/Almada
Observações:																									
Empreiteiro: ALBERTO COUTO ALVES																									