

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009			DATA : 2010/03/22		
MUNICÍPIO DE ALMADA															HORA : 17:19:50		

PERÍODO

JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2009/12/31

Pagina : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
										DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO			
1.					FUNÇÕES GERAIS	32.552.163,41	3.103.048,41	5.908.239,24	5.434.795,33	5.057.715,75	4.772.688,10	4.772.685,75	4.772.685,75	473.443,91	285.030,00	80.78	97.05	96.74
1.1.					SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	32.512.394,09	3.095.548,41	5.870.739,24	5.427.999,05	5.050.919,47	4.765.891,82	4.765.889,47	4.765.889,47	442.740,19	285.030,00	81.18	97.12	97.11
1.1.1.					ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.512.394,09	3.095.548,41	5.870.739,24	5.427.999,05	5.050.919,47	4.765.891,82	4.765.889,47	4.765.889,47	442.740,19	285.030,00	81.18	97.12	97.11
1.1.1.1.					Aquis., Const., Conserv. e Rep. de Edif. Municip.	9.410.758,73	388.069,55	1.737.997,68	1.728.291,26	1.588.029,59	1.428.550,19	1.428.550,19	1.428.550,19	9.706,42	159.479,40	82.20	97.22	97.22
1.1.1.1.1.	010200/07010307	01	2002	I 1	REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E OUTROS	2.252.761,69	108.069,55	348.019,67	340.098,54	235.016,16	229.412,64	229.412,64	229.412,64	7.921,13	5.603,52	65.92	91.63	-2.74
1.1.1.1.1.	010200/07010301	02	2002	I 2	NOVAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	1.201.914,64	230.000,00	447.048,01	446.026,58	410.847,29	265.615,92	265.615,92	265.615,92	1.021,43	145.231,37	59.42	89.00	11.00
1.1.1.1.1.	0303/070103010D	04	2002	I 3	PARQUE DE MATERIAIS E OFICINAS DA VALE FIGUEIRA	5.956.082,40	50.000,00	51.000,00	50.236,14	50.236,14	41.591,63	41.591,63	41.591,63	763,86	8.644,51	81.55	99.02	0.98
1.1.1.1.1.	010200/07010301	15	2008	I 20	AQUISIÇÃO DE PATRIMÓNIO EDIFICADO			891.930,00	891.930,00	891.930,00	891.930,00	891.930,00	891.930,00				100.00	100.00
1.1.1.1.2.					Aq. e Rep Máquinas, Viaturas e Outros Equipamentos	23.101.635,36	2.707.478,86	4.132.741,56	3.699.707,79	3.462.889,88	3.337.341,63	3.337.339,28	3.337.339,28	433.033,77	125.550,60	80.75	97.08	97.09
1.1.1.1.2.		01	2002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	8.839.475,17	1.016.421,86	1.725.528,56	1.463.332,03	1.453.724,21	1.418.733,59	1.418.731,24	1.418.731,24	262.196,53	34.992,97	82.22	97.10	93.81
1.1.1.1.2.	0302/0701100D	0107	2002	I 8	OFICINAS	126.367,68	4.988,00	18.988,00	18.647,13	18.647,13	18.211,01	18.211,01	18.211,01	340,87	436,12	95.91	99.47	-10.57
1.1.1.1.2.	0303/0701100D	0110	2002	I 10	TRÂNSITO	124.940,52	4.988,00	4.988,00	4.981,32	4.771,91	4.671,29	4.671,29	4.671,29	6,68	100,62	93.65	99.76	-10.86
1.1.1.1.2.	0201/0701100D	0111	2002	I 11	METROLOGIA	16.799,92	1.000,00	4.500,00	3.374,53	3.374,53	3.153,26	3.153,26	3.153,26	1.125,47	221,27	70.07	93.68	6.32
1.1.1.1.2.	0201/0701100D	0112	2002	I 12	DAESU (EX-DSU) - CEMITÉRIOS E MERCADOS	29.176,15	3.988,00	70.427,00	15.290,09	15.290,09	12.033,89	12.033,89	12.033,89	55.136,91	3.256,20	17.09	41.37	58.63
1.1.1.1.2.		0113	2002	I 13	PROTEÇÃO CIVIL	2.143.954,02	7.500,00	332.520,17	331.695,89	331.695,89	314.415,89	314.415,89	314.415,89	824,28	17.280,00	94.56	99.27	0.73
1.1.1.1.2.	010202/080701	0113	2002	I 13		299.279,00		299.278,74	299.278,74	299.278,74	299.278,74	299.278,74	0,26		100.00	100.00	0.00	
1.1.1.1.2.	010202/0701100D	0113	2002	I 13		7.500,00		33.241,17	32.417,15	32.417,15	15.137,15	15.137,15	15.137,15	824,02	17.280,00	45.54	45.54	54.46
1.1.1.1.2.		0116	2002	I 15	AQUISIÇÃO VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.969.794,82	870.440,18	760.440,18	744.684,75	744.684,75	744.684,75	744.684,75	744.684,75	15.755,43		97.93	75.19	-2.47
1.1.1.1.2.	0201/070205	0116	2002	I 15				726.801,14	646.801,14	635.202,82	635.202,82	635.202,82	635.202,82	11.598,32		98.21	25.24	47.48
1.1.1.1.2.	0201/070207	0116	2002	I 15				143.639,04	113.639,04	109.481,93	109.481,93	109.481,93	109.481,93	4.157,11		96.34	5.52	67.20
1.1.1.1.2.	010200/0701090D	0117	2002	I 16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.005.561,22	99.760,00	321.932,97	207.481,93	201.740,26	198.578,52	198.578,52	198.578,52	114.451,04	3.161,74	61.68	90.71	9.29
1.1.1.1.2.	0203/0701070D	0118	2002	I 17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E OUTROS	422.880,84	23.757,68	211.732,24	137.176,39	133.519,65	122.984,98	122.982,63	122.982,63	74.555,85	10.537,02	58.08	86.02	13.98
1.1.1.1.2.		03	2002	I 18	PROJECTO ALMADA DIGITAL	4.921.031,79											100.00	
1.1.1.1.2.	0203/0701070D	04	2002	I 19	PLANO DIRECTOR DE INFORMÁTICA	6.288.027,28	381.631,00	731.631,00	717.787,62	687.909,16	677.373,25	677.373,25	677.373,25	13.843,38	10.535,91	92.58	99.23	0.77
1.1.1.1.2.		05	2002		REPARAÇÕES, ACESSÓRIOS E PEÇAS	2.372.706,72	202.964,00	282.964,00	269.570,62	269.570,62	232.577,45	232.577,45	232.577,45	13.393,38	36.993,17	82.19	98.10	100.00
1.1.1.1.2.	0302/0701060D	0501	2002	I 20	VIATURAS	1.943.876,61	187.105,00	228.105,00	225.667,99	225.667,99	188.674,82	188.674,82	188.674,82	2.437,01	36.993,17	82.71	90.40	9.60
1.1.1.1.2.	0302/0701100D	0502	2002	I 21	MÁQUINAS	428.830,11	15.859,00	54.859,00	43.902,63	43.902,63	43.902,63	43.902,63	43.902,63	10.956,37		80.03	94.63	5.37
1.1.1.1.2.	0203/0701070D	09	2005	I 4	DATACENTER	330.905,94	5.000,00	5.000,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	1.124,00		77.52	99.67	0.33
1.1.1.1.2.	010200/0701090D	01	2008	I 1	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS BENS PARA NOVOS EQUIPAMENTOS	349.488,46	772.000,00	797.000,00	792.851,71	745.214,08	721.786,03	721.786,03	721.786,03	4.148,29	23.428,05	90.56	93.44	6.56
1.1.1.1.2.		11	2008		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		329.462,00	590.618,00	452.289,81	302.595,81	282.995,31	282.995,31	282.995,31	138.328,19	19.600,50	47.92	47.92	100.00
1.1.1.1.2.		1101	2008	I 14	AUTENTICAÇÃO ELECTRÓNICA			43.536,00	2.932,50	2.932,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	40.608,50	232,50	6.20	6.20	93.80
1.1.1.1.2.	010200/0701070D	1101	2008	I 14				16.000,00					16.000,00				100.00	
1.1.1.1.2.	010200/0701080D	1101	2008	I 14				27.536,00	2.932,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	24.603,50	232,50	9.81	9.81	90.19	
1.1.1.1.2.		1102	2008	I 15	REENGENHARIA DE PROCESSOS		181.600,00	275.800,00	247.300,09	97.606,09	92.062,09	92.062,09	92.062,09	28.499,91	5.544,00	33.38	33.38	66.62
1.1.1.1.2.	010200/0701080D	1102	2008	I 15				133.200,00	203.200,00	194.250,00	45.600,00	40.056,00	40.056,00	8.950,00	5.544,00	19.71	19.71	80.29
1.1.1.1.2.	010200/0701070D	1102	2008	I 15				48.400,00	72.600,00	53.050,09	52.006,09	52.006,09	52.006,09	19.549,91		71.63	71.63	28.37
1.1.1.1.2.		1103	2008	I 16	ATENDIMENTO MUNICIPAL MULTICANAL		147.862,00	271.282,00	202.057,22	202.057,22	188.233,22	188.233,22	188.233,22	69.224,78	13.824,00	69.39	69.39	30.61
1.1.1.1.2.	010200/0701100D	1103	2008	I 16				96.800,00	60.980,00				60.980,00				100.00	
1.1.1.1.2.	010200/0701070D	1103	2008	I 16				2.662,00	126.082,00	124.480,00	124.480,00	110.656,00	1.602,00		13.824,00	87.77	87.77	12.23
1.1.1.1.2.	010200/0701080D	1103	2008	I 16				48.400,00	84.220,00	77.577,22	77.577,22	77.577,22	6.642,78			92.11	92.11	7.89
1.2.					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	39.769,32	7.500,00	37.500,00	6.796,28	6.796,28	6.796,28	6.796,28	6.796,28	30.703,72		18.12	60.26	88.89
1.2.1.					PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	39.769,32	7.500,00	37.500,00	6.796,28	6.796,28	6.796,28	6.796,28	6.796,28	30.703,72		18.12	60.26	88.89
1.2.1.1.	010202/0701150D	01	2002	I 22	PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA	39.769,32	7.500,00	37.500,00	6.796,28	6.796,28	6.796,28	6.796,28	6.796,28	30.703,72		18.12	60.26	28.63
2.					FUNÇÕES SOCIAIS	74.954.477,29	28.405.737,80	29.330.128,12	28.292.630,30	27.161.241,32	25.104.598,03	25.083.202,35	25.083.202,35	1.037.497,82	2.078.038,97	85.52	95.93	70.73
2.1.					EDUCAÇÃO	19.232.601,72	13.037.649,23	13.5										

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009		DATA : 2010/03/22	
MUNICÍPIO DE ALMADA														HORA : 17:19:50	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

Página : 2

OBJEATIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. C. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C. GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOBAL % (c)			
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR						
A TRANSPORTAR ...				35.854.902,49	3.103.048,41	5.908.239,24	5.434.795,33	5.057.715,75	4.772.688,10	4.772.685,75	4.772.685,75	473.443,91	285.030,00						
2.1.1.1.1.		02	2007	I	9	EQUIPAMENTOS DE INFÂNCIA DA CMA	124.389,53	1.900.000,00	1.674.474,09	1.641.113,85	1.640.517,64	1.605.641,68	1.605.641,68	1.605.641,68	33.360,24	34.875,96	95.89	96.17	100.00
2.1.1.1.1.	010200/07010304	0201	2007	I	9	OBRA	124.389,53	1.750.000,00	1.524.474,09	1.498.302,77	1.498.302,77	1.464.823,68	1.464.823,68	1.464.823,68	26.171,32	33.479,09	96.09	96.38	3.62
2.1.1.1.1.	010200/07010304	0202	2007	I	10	EQUIPAMENTO		150.000,00	150.000,00	142.811,08	142.214,87	140.818,00	140.818,00	140.818,00	7.188,92	1.396,87	93.88	93.88	6.12
2.1.1.1.1.		03	2009	I		CONSTRUÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA NAS EBI			152.249,50	145.422,88	145.422,88	144.300,42	144.300,42	144.300,42	6.826,62	1.122,46	94.78	94.78	-0.91
2.1.1.1.1.	0501/070103050D	0301	2009	I	5	JI NA EBI FEIJÓ N.º1		28.510,50	26.019,97	26.019,97	26.019,97	26.019,97	26.019,97	26.019,97	2.490,53	91.26	6.12		-7.03
2.1.1.1.1.	0501/070103050D	0302	2009	I	6	JI NA EBI LARANJEIRO N.º2		36.549,00	33.897,97	33.897,97	33.897,97	33.895,35	33.895,35	33.895,35	2.651,03	2,62	92.74	7.27	-8.18
2.1.1.1.1.	0501/070103050D	0303	2009	I	7	JI NA EBI LARANJEIRO N.º3		25.209,00	23.547,97	23.547,97	23.547,97	23.056,02	23.056,02	23.056,02	1.661,03	491,95	91.46	4.09	-5.01
2.1.1.1.1.	0501/070103050D	0304	2009	I	8	JI NA EBI CATAVENTOS DA PAZ		61.956,97	61.956,97	61.956,97	61.329,08	61.329,08	61.329,08	61.329,08	24,03	627,89	98.95	9.96	-10.87
2.1.1.1.2.						Ensino Básico e Secundário	15.805.473,11	11.137.649,23	11.712.608,46	11.574.709,03	11.364.095,84	10.920.035,06	10.910.895,14	10.910.895,14	137.899,43	453.200,70	93.16	97.09	67.09
2.1.1.1.2.		01	2002	I		CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES	2.616.984,99		1.067,49						1.067,49		99.96		-7.85
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	0102	2002	I	25	PAVILHÃO ESCOLA SECUNDÁRIA "ANSELMO DE ANDRADE"	936.807,67		1.067,49						1.067,49		99.99		-107.74
2.1.1.1.2.		0103	2002	I	26	PAVILHÃO ESCOLA SECUNDÁRIA "SOBREDA"	1.680.177,32										100.00		-107.85
2.1.1.1.2.	0501/0701150D	03	2002	I	29	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR	1.403.999,03	84.212,00	215.812,00	215.331,27	129.913,44	80.606,80	80.606,80	80.606,80	480,73	49.306,64	37.35	87.12	1.77
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	05	2002	I	30	AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR	4.976.956,52	447.500,00	515.439,50	503.494,29	494.799,90	470.980,18	470.980,18	470.980,18	11.945,21	23.819,72	91.37	99.19	-10.30
2.1.1.1.2.		06	2002	I		CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.914.804,53		43.250,25	42.084,41	42.084,41	42.084,41	42.084,41	42.084,41	1.165,84		97.30	99.94	100.00
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	0601	2002	I	31	ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA CHARNECA	283.026,06		35.750,25	35.750,24	35.750,24	35.750,24	35.750,24	35.750,24	0,01		100.00	100.00	0.00
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	0603	2002	I	33	ESCOLA BÁSICA VILA NOVA	1.631.778,47		7.500,00	6.334,17	6.334,17	6.334,17	6.334,17	6.334,17	1.165,83		84.46	99.93	0.07
2.1.1.1.2.		02	2003	I		EDIFÍCIOS ESCOLARES E LOGRADOUROS	4.748.539,41	1.057.489,39	987.489,39	899.238,74	835.572,91	792.105,18	792.105,18	792.105,18	88.250,65	43.467,73	80.21	96.59	93.75
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	0201	2003	I	1	GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES E LOGRADOUROS	3.578.260,40	591.662,31	521.662,31	436.102,72	401.160,96	374.939,12	374.939,12	374.939,12	85.559,59	26.221,84	71.87	96.42	3.58
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	0202	2003	I	2	REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS ESCOLARES	1.170.279,01	465.827,08	465.827,08	463.136,02	434.411,95	417.166,06	417.166,06	417.166,06	2.691,06	17.245,89	89.55	77.76	9.74
2.1.1.1.2.		10	2008	I		AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR	144.188,63	9.548.447,84	9.949.549,83	9.914.560,32	9.861.725,18	9.534.258,49	9.525.118,57	9.525.118,57	34.989,51	336.606,61	95.73	95.80	64.52
2.1.1.1.2.		1001	2008	I	9	EBI/JI PRAGAL N.º2	122.408,63	2.040.440,67	2.048.907,66	2.037.446,45	2.036.178,55	2.020.905,99	2.020.905,99	2.020.905,99	11.461,21	15.272,56	98.63	98.49	-42.84
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	1001	2008	I	9			1.950.000,67	1.958.367,66	1.956.366,95	1.956.366,95	1.946.496,22	1.946.496,22	1.946.496,22	2.000,71	9.870,73	99.39	99.15	-43.50
2.1.1.1.2.	0501/0701070D	1001	2008	I	9			14.350,00	11.450,00	7.382,98	7.382,98	7.382,98	7.382,98	7.382,98	4.067,02		64.48	45.32	10.33
2.1.1.1.2.	0501/0701100D	1001	2008	I	9			76.090,00	79.090,00	73.696,52	72.428,62	67.026,79	67.026,79	67.026,79	5.393,48	5.401,83	84.75	79.86	-24.21
2.1.1.1.2.			2008	I	10	EBI/JI VALE FIGUEIRA N.º1	4.950,00	2.051.440,50	2.178.547,50	2.171.177,91	2.162.016,91	2.066.586,19	2.066.586,19	2.066.586,19	7.369,59	95.430,72	94.86	94.73	-39.08
2.1.1.1.2.	0501/0701100D	1002	2008	I	10			76.090,00	86.990,00	82.215,87	73.054,87	65.061,19	65.061,19	65.061,19	4.774,13	7.993,68	74.79	72.01	-16.36
2.1.1.1.2.	0501/0701070D	1002	2008	I	10			14.350,00	7.450,00	7.382,98	7.382,98	7.382,98	7.382,98	7.382,98	67,02		99.10	68.31	-12.66
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	1002	2008	I	10			1.961.000,50	2.084.107,50	2.081.579,06	2.081.579,06	1.994.142,02	1.994.142,02	1.994.142,02	2.528,44	87.437,04	95.68	95.53	-39.88
2.1.1.1.2.			2008	I	10														
2.1.1.1.2.			2008	I	11	EBI/JI COSTA DE CAPARICA N.º2	3.630,00	1.913.440,00	2.025.023,96	2.019.295,23	2.014.291,23	1.863.723,98	1.855.727,12	1.855.727,12	5.728,73	158.564,11	91.64	91.50	-35.85
2.1.1.1.2.	0501/0701100D	1003	2008	I	11			76.090,00	79.090,00	73.424,44	68.420,44	62.634,61	62.634,61	62.634,61	5.665,56	5.785,83	79.19	75.84	-20.19
2.1.1.1.2.	0501/0701070D	1003	2008	I	11			14.350,00	11.350,00	11.307,16	11.307,16	11.307,16	11.307,16	11.307,16	42,84		99.62	76.14	-20.49
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	1003	2008	I	11			1.823.000,00	1.934.583,96	1.934.563,63	1.934.563,63	1.789.782,21	1.781.785,35	1.781.785,35	20,33	152.778,28	92.10	91.94	-36.29
2.1.1.1.2.			2008	I	12	EBI/JI ALMADA N.º2		2.080.801,00	2.191.828,32	2.182.696,47	2.150.298,23	2.093.760,80	2.093.760,80	2.093.760,80	9.131,85	56.537,43	95.53	95.53	4.47
2.1.1.1.2.	0501/0701070D	1004	2008	I	12			18.000,00	6.100,00	6.068,04	6.068,04	6.068,04	6.068,04	6.068,04	31,96		99.48	99.48	0.52
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	1004	2008	I	12			2.002.431,00	2.110.458,32	2.104.071,79	2.071.673,55	2.023.730,65	2.023.730,65	2.023.730,65	6.386,53	47.942,90	95.89	95.89	4.11
2.1.1.1.2.	0501/0701100D	1004	2008	I	12			60.370,00	75.270,00	72.556,64	72.556,64	63.962,11	63.962,11	63.962,11	2.713,36	8.594,53	84.98	84.98	15.02
2.1.1.1.2.			2008	I	13	EBI/JI TRAFARIA N.º2	13.200,00	1.462.325,67	1.505.242,39	1.503.944,26	1.498.940,26	1.489.281,53	1.488.138,47	1.488.138,47	1.298,13	10.801,79	98.86	98.56	-42.91
2.1.1.1.2.	0501/0701100D	1005	2008	I	13			30.575,00	42.375,00	41.142,85	36.138,85	32.508,56	31.365,50	31.365,50	1.232,15	4.773,35	74.02	66.43	-10.78
2.1.1.1.2.	0501/0701070D	1005	2008	I	13			9.000,00	3.100,00	3.034,02	3.034,02	3.034,02	3.034,02	3.034,02	65,98		97.87	98.21	17.44
2.1.1.1.2.	0501/070103050D	1005	2008	I	13			1.422.750,67	1.459.767,39	1.459.767,39	1.459.767,39	1.453.738,95	1.453.738,95	1.453.738,95		6.028,44	99.59	99.26	-43.61
2.4.						HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	35.754.064,87	9.981.791,37	9.796.489,18	9.067.365,33	8.636.607,33	7.157.477,57	7.157.477,57	7.157.477,57	729.123,85	1.479.129,76	73.06	94.21	73.01
2.4.1.						HABITAÇÃO	3.670.189,67	1.203.517,07	1.213.149,90	1.164.503,74	1.164.503,74	1.077.351,87	1.077.351,87	1.077.351,87	48.646,16	87.151,87	88.81	97.22	71.10
2.4.1.1.1.		01	2002	I	37	CONSTRUÇÃO DE 172 FOGOS													100.00
2.4.1.1.1.		19	2002	I	42	620 FOGOS COSTAPOLIS (EX-420 FOGOS)													-7.85
2.4.1.1.1.		20	2002	I	43														

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				51.785.045,67	16.140.697,64	19.447.571,29	18.796.041,09	18.207.752,11	17.442.665,26	17.433.522,99	17.433.522,99	651.530,20	774.229,12			
2.4.1.2.	0402/0701150D	02 2002 I 45	RECUP. DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO RECRIO EM NUCLEOS HISTÓRICOS (COMP. MUNICIPAL)	175.772,49	316.978,87	19.611,70	19.611,70	19.611,70	19.611,70	19.611,70	19.611,70			100.00	38.98	49.91
2.4.1.2.	0304/0701150D	03 2002 I 46	RECUP. DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO RECRIO FORA DOS NUCLEOS HISTÓRICOS (COMP. MUNICIPAL)	100.177,44	22.458,00										81.69	7.21
2.4.1.2.	0304/070102030D	08 2002 I 5	GRANDES REPARAÇÃO EM BAIRROS CAMARÁRIOS	2.751.806,26	381.810,20	514.681,54	512.891,30	512.891,30	482.606,88	482.606,88	482.606,88	1.790,24	30.284,42	93.77	94.94	-6.05
2.4.1.2.	0304/070102030D	09 2008 I 4	PLANO DE CONSERVAÇÃO DE BAIRROS CAMARÁRIOS	221.647,15	457.270,00	674.046,30	627.190,38	627.190,38	573.777,29	573.777,29	573.777,29	46.855,92	53.413,09	85.12	88.81	11.19
2.4.1.3.			Espaços Exteriores Habitacionais	420.505,79	25.000,00	4.810,36	4.810,36	4.810,36	1.356,00	1.356,00	1.356,00		3.454,36	28.19	99.19	88.89
2.4.1.3.	0304/070104990D	06 2002 I 50	DEMOLIÇÕES E RENATURALIZAÇÕES	420.505,79	25.000,00	4.810,36	4.810,36	4.810,36	1.356,00	1.356,00	1.356,00		3.454,36	28.19	93.68	-4.79
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	12.344.826,01	4.250.622,81	3.596.987,08	3.105.369,72	2.883.921,21	1.827.625,03	1.827.625,03	1.827.625,03	491.617,36	1.056.296,18	50.81	88.90	76.59
2.4.2.1.			Planeamento Urbanístico	4.238.601,50	2.101.725,54	2.502.422,06	2.254.262,14	2.227.120,63	1.198.374,22	1.198.374,22	1.198.374,22	248.159,92	1.028.746,41	47.89	80.66	95.37
2.4.2.1.	0402/0701150D	01 2002 I 51	INFORMAÇÃO PÚBLICA E PUBLICAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS	101.989,10	31.022,77	31.022,77	30.479,82	30.479,82	11.312,74	11.312,74	11.312,74	542,95	19.167,08	36.47	81.65	7.24
2.4.2.1.	0402/0701150D	02 2002 I 52	PLANOS	3.332.441,61	216.702,77	396.703,41	366.596,61	366.596,61	326.527,15	326.527,15	326.527,15	30.106,80	40.069,46	82.31	98.12	1.88
2.4.2.1.	0301/0701150D	05 2002 I 54	PROJECTO DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO ÂMBITO DE EMPREITADAS	52.825,10	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00			100.00	100.00	
2.4.2.1.	0301/0701150D	06 2005 I 3	PROJECTOS DIVERSOS	643.045,69	1.500.000,00	1.719.895,88	1.594.501,71	1.567.360,20	692.150,33	692.150,33	692.150,33	125.394,17	875.209,87	40.24	52.65	30.68
2.4.2.1.	010200/0701150D	07 2007 I 11	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	108.300,00	200.000,00	200.000,00	171.484,00	171.484,00	157.584,00	157.584,00	157.584,00	28.516,00	13.900,00	78.79	43.71	56.29
2.4.2.1.	0402/0701150D	08 2008 I 32	ESTUDO DE DIAGNÓSTICO E PLANO DE PORMENOR DA FONTE DA TELHA		144.000,00	144.000,00	80.400,00	80.400,00				63.600,00	80.400,00			100.00
2.4.2.2.			Infraestruturas de Urbanização	144.696,79	28.073,00	26.073,00						26.073,00			84.73	100.00
2.4.2.2.	0401/070104010D	01 2002 I 55	OBRAS COMPL. EM ALV. P/ EXECUÇÃO CAUÇÕES	144.696,79	28.073,00	26.073,00						26.073,00			84.73	15.27
2.4.2.3.			Out. Encarg. Urbanísticos(Terrenos e Outro Patrim)	6.081.531,41	10.000,00	292.587,50	292.281,82	192.281,82	192.185,75	192.185,75	192.185,75	305,68	96,07	65.68	98.42	100.00
2.4.2.3.	0201/0701010D	01 2002 I 58	AQUISIÇÃO DE SOLOS	5.943.309,28		280.587,50	280.310,07	180.310,07	180.310,07	180.310,07	180.310,07	277,43		64.26	98.39	1.61
2.4.2.3.	0401/070104080D	03 2002 I 59	TOPONIMIA	138.222,13	10.000,00	12.000,00	11.971,75	11.971,75	11.875,68	11.875,68	11.875,68	28,25	96,07	98.96	99.92	0.08
2.4.2.4.			PRU- Programa de Reabilitação Urbana	1.266.965,03	10.000,00	46.108,40	45.883,53	45.883,53	40.387,90	40.387,90	40.387,90	224,87	5.495,63	87.59	99.56	100.00
2.4.2.4.			RECUPERAÇÃO DO PATRIM. E REQUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO	1.266.965,03	10.000,00	46.108,40	45.883,53	45.883,53	40.387,90	40.387,90	40.387,90	224,87	5.495,63	87.59	99.56	100.00
2.4.2.4.	0402/070103990D	0101 2002 I 60	ESPAÇOS EXTERIORES DE ALMADA VELHA	1.266.965,03	10.000,00	46.108,40	45.883,53	45.883,53	40.387,90	40.387,90	40.387,90	224,87	5.495,63	87.59	99.56	0.44
2.4.2.5.	0103/090301	01 2002 I 80	Requalificação Urbana	613.031,28	2.100.824,27	729.796,12	512.942,23	418.635,23	396.677,16	396.677,16	396.677,16	216.853,89	21.958,07	54.35	75.19	61.85
2.4.2.5.	0103/090301	01 2002 I 81	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (NOVA ALMADA VELHA)	149.939,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100.00	100.00	
2.4.2.5.	0103/090301	02 2002 I 81	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (ARRIBATEJO)	174.939,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100.00	100.00	
2.4.2.5.	0103/090301	03 2002 I 122	COMPARTICIPAÇÃO PATRIMONIO ASSOC. (AGENEAL)		25.000,00											100.00
2.4.2.5.	0103/090301	05 2003 I 7	COMPARTICIPAÇÃO PATR. ASSOCIATIVO (MADAN PARQUE)	75.000,00												100.00
2.4.2.5.	010200/07010399	06 2008 I 2	QUALIFICAÇÃO URBANA	213.151,50	45.824,27	140.824,27	110.304,83	15.997,83	15.134,24	15.134,24	15.134,24	30.519,44	863,59	10.75	64.49	35.51
2.4.2.5.	010200/07010302	08 2008 I 17	ALMADA POENTE-REGENERAÇÃO PARA UMA NOVA CENTRALIDADE		350.000,00	375.031,85	259.559,40	259.559,40	259.422,92	259.422,92	259.422,92	115.472,45	136,48	69.17	69.17	29.07
2.4.2.5.	010200/0701070D	0801 2008 I 17	CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA		100.000,00	90.000,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	29.820,00		66.87	2.41	30.80
2.4.2.5.	010200/0701070D	0801 2008 I 17			100.000,00	90.000,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	29.820,00		66.87	2.41	30.80
2.4.2.5.	010200/0701100D	0801 2008 I 17														33.21
2.4.2.5.	010200/0701100D	0801 2008 I 17														33.21
2.4.2.5.	010200/07010302	0802 2008 I 18	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		50.000,00	74.154,00	48.654,00	48.654,00	48.654,00	48.654,00	48.654,00	25.500,00		65.61	3.19	30.02
2.4.2.5.	010200/07010302	0802 2008 I 18			50.000,00	74.154,00	48.654,00	48.654,00	48.654,00	48.654,00	48.654,00	25.500,00		65.61	3.19	30.02
2.4.2.5.	010200/0701100D	0802 2008 I 18														33.21
2.4.2.5.	010200/07010404	0803 2008 I 19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO BAIRRO AMARELO		200.000,00	48.000,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00	42.210,00	5.790,00		87.94	8.44	41.42
2.4.2.5.	0806 2009 I 20		GABINETE TÉCNICO LOCAL			162.877,85	108.515,40	108.515,40	108.378,92	108.378,92	108.378,92					

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS							ANO CONTABILÍSTICO 2009			DATA : 2010/03/22		
MUNICÍPIO DE ALMADA												HORA : 17:19:50		

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31 Pagina : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				67.799.780,81	19.964.837,52	24.093.768,27	22.972.836,55	22.163.099,06	20.275.522,16	20.266.379,89	20.266.379,89	1.120.931,72	1.896.719,17			
2.4.2.5.	010200/0701070D	0806	2009	I	20											
2.4.2.5.	010200/0701100D	0806	2009	I	20											
2.4.2.5.	010200/07010307	0806	2009	I	20											
2.4.2.5.	09		2008	I	09											
2.4.2.5.	010200/07010401	0901	2008	I	26											
2.4.2.5.	010200/07010401	0902	2008	I	27											
2.4.2.5.		0903	2008	I	28											
2.4.2.5.	010200/07010307	0903	2008	I	28											
2.4.2.5.	010200/0701070D	0903	2008	I	28											
2.4.2.5.	010200/0701100D	0903	2008	I	28											
2.4.2.5.	010200/07010499	0904	2008	I	29											
2.4.2.5.	0402/070104990D	10	2009	I	15											
2.4.3.1.	010200/08050102	02	2008	I	31											
2.4.5.																
2.4.5.1.																
2.4.5.1.	0302/0701100D	01	2002	I	67											
2.4.5.1.	0302/0701090D	02	2002	I	68											
2.4.5.1.	010200/08050103	03	2002	I	69											
2.4.5.1.	0302/0701150D	04	2009	I	14											
2.4.6.																
2.4.6.1.																
2.4.6.1.																
2.4.6.1.	010205/0701150D	0102	2002	I	70											
2.4.6.1.	010205/07010401	03	2005	I	2											
2.4.6.1.	010205/07010404	10	2006	I	2											
2.4.6.1.	010205/07010301	04	2009	I	1											
2.4.6.1.	010200/07010301	05	2009	I	2											
2.4.6.1.	010205/07010499	06	2009	I	9											
2.4.6.1.	07		2009	I	07											
2.4.6.1.	010205/0701150D	0701	2009	I	3											
2.4.6.2.																
2.4.6.2.	01		2002	I	01											
2.4.6.2.	0302/070104040D	0102	2002	I	71											
2.4.6.2.	0302/070104040D	02	2002	I	72											
2.4.6.2.	0302/070104040D	03	2002	I	73											
2.4.6.2.	0302/0701100D	06	2002	I	76											
2.4.6.2.	0302/070104040D	09	2006	I	1											
2.4.6.2.	0302/070104040D	11	2009	I	16											
2.4.6.3.																
2.4.6.3.	0201/070104110D	01	2002	I	77											
2.4.6.3.	0201/070104110D	02	2002	I	78											
2.4.6.3.	0201/070104110D	03	2002	I	79											
A TRANSPORTAR ...				87.538.830,00	26.122.489,01	29.244.060,47	27.863.406,42	26.844.359,44	24.600.142,83	24.591.000,56	24.591.000,56	1.380.654,05	2.253.358,88			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
								DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...							87.538.830,00	26.122.489,01	29.244.060,47	27.863.406,42	26.844.359,44	24.600.142,83	24.591.000,56	24.591.000,56	1.380.654,05	2.253.358,88			
2.5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	19.967.810,70	5.386.297,20	5.994.306,89	5.864.019,21	5.374.597,63	5.277.143,30	5.264.887,54	5.264.887,54	130.287,68	109.710,09	87.83	97.19	77.57	
2.5.1.					CULTURA	6.039.512,63	1.843.117,20	2.831.723,28	2.776.410,28	2.756.092,08	2.675.906,43	2.663.650,67	2.663.650,67	55.313,00	92.441,41	94.06	98.11	74.77	
2.5.1.1.					Património Cultural Edificado	5.646.467,31	1.568.117,20	2.556.723,28	2.502.001,36	2.482.673,16	2.426.229,70	2.426.229,70	2.426.229,70	54.721,92	56.443,46	94.90	98.41	77.57	
2.5.1.1.1.	0402/0701150D	07	2002	I 91	RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE S. SEBASTIÃO	1.508.483,02	109.857,17	489.681,19	489.211,18	489.211,18	484.232,72	484.232,72	484.232,72	470,01	4.978,46	98.89	99.73	0.27	
2.5.1.1.1.	0502/0701100D	11	2003	I 6	BIBLIOT. MUNICIPAL CENTRAL-AQUIS. DE EQUIPAMENTO	160.257,81	35.000,00	35.000,00	34.734,79	34.734,79	34.034,79	34.034,79	34.034,79	265,21	700,00	97.24	99.51	0.49	
2.5.1.1.1.	0502/070103020D	12	2006	I 3	REDE DE BIBLIOTECAS-AMPLIAÇÃO	1.388.872,23	395.714,31	533.223,11	493.255,19	485.255,19	482.868,05	482.868,05	482.868,05	39.967,92	2.387,14	90.56	97.38	2.62	
2.5.1.1.1.	0402/070104040D	13	2007	I 2	ESPAÇOS EXTERIORES DA IGREJA DE S. SEBASTIÃO	142.345,10	346.108,72	180.697,44	180.300,88	180.300,88	180.058,87	180.058,87	180.058,87	396,56	242,01	99.65	99.80	0.20	
2.5.1.1.1.	010200/07010399	14	2007	I 4	CENTRO CIVICO DO FEIJÓ	949.579,41	216.705,00	479.508,46	472.881,07	472.881,07	444.075,19	444.075,19	444.075,19	6.627,39	28.805,88	92.61	97.52	2.48	
2.5.1.1.1.	010200/07010399	15	2007	I 5	CENTRO SOCIOCULTURAL DE STO ANTÓNIO	1.165.165,42	154.732,00	187.208,73	185.275,65	185.275,65	166.972,28	166.972,28	166.972,28	1.933,08	18.303,37	89.19	98.50	1.50	
2.5.1.1.1.	010200/0701150D	16	2007	I 1	ARTE PÚBLICA	331.764,32	250.000,00	651.404,35	646.342,60	635.014,40	633.987,80	633.987,80	633.987,80	5.061,75	1.026,60	97.33	98.23	1.77	
2.5.1.1.1.		17	2009		MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA MESTRE ROGÉRIO RIBEIRO		60.000,00											-0.91	
2.5.1.1.1.	010200/0701150D	1701	2009	I 17	PROJECTO		60.000,00											-0.91	
2.5.1.1.1.		1702	2009	I 18	OBRA													-0.91	
2.5.1.2.					Conserv.,Manut.,Equip.e Espólio de Inst. Culturais	393.045,32	275.000,00	275.000,00	274.408,92	273.418,92	249.676,73	237.420,97	237.420,97	591,08	35.997,95	86.33	94.37	66.36	
2.5.1.2.1.	0502/0701100D	02	2002	I 94	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS MUSEUS	169.856,12	25.000,00	25.000,00	24.883,47	24.883,47	24.833,73	24.833,73	24.833,73	116,53	49,74	99.33	88.55	11.45	
2.5.1.2.1.	0502/0701100D	03	2003	I 4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÕES CULTURAIS	223.189,20	50.000,00	50.000,00	49.802,58	49.802,58	48.928,59	48.928,59	48.928,59	197,42	5.873,72	87.86	82.65	17.35	
2.5.1.2.2.	0502/0701100D	07	2009	I 19	TEATROS MUNICIPAIS		200.000,00	200.000,00	199.722,87	198.732,87	175.914,41	168.658,38	168.658,38	277,13	30.074,49	84.33	84.33	-85.24	
2.5.2.					DESPORTO, RECREIO E LAZER	13.928.298,07	3.543.180,00	3.162.583,61	3.087.608,93	2.618.505,55	2.601.236,87	2.601.236,87	2.601.236,87	74.974,68	17.268,68	82.25	96.72	83.18	
2.5.2.1.					Infraestruturas para Práticas Desportivas	4.116.640,14	1.976.866,00	1.452.895,52	1.386.892,95	1.386.892,95	1.370.704,27	1.370.704,27	1.370.704,27	66.002,57	16.188,68	94.34	98.52	100.00	
2.5.2.1.1.	0503/070104050D	06	2006	I 4	REDE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS-AMPLIAÇÃO	4.116.640,14	1.976.866,00	1.452.895,52	1.386.892,95	1.386.892,95	1.370.704,27	1.370.704,27	1.370.704,27	66.002,57	16.188,68	94.34	98.52	1.48	
2.5.2.2.					Infraestruturas Recreio e Lazer	924.586,17	60.314,00	59.464,00	53.733,74	53.733,74	52.653,74	52.653,74	52.653,74	5.730,26	1.080,00	88.55	99.31	100.00	
2.5.2.2.1.	0501/070104040D	04	2002	I 99	PARQUES INFANTIS	924.586,17	60.314,00	59.464,00	53.733,74	53.733,74	52.653,74	52.653,74	52.653,74	5.730,26	1.080,00	88.55	93.57	6.43	
2.5.2.3.					Conserv.,Manut.,Aquis. Equip. p/ Inst. Desportivas	1.027.715,04	210.000,00	154.224,09	153.540,97	132.102,88	132.102,88	132.102,88	132.102,88	683,12		85.66	98.13	49.54	
2.5.2.3.1.	0503/0701100D	02	2002	I 101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	1.027.715,04	50.000,00	98.864,04	98.319,04	98.319,04	98.319,04	98.319,04	98.319,04	545,00		99.45	95.70	4.30	
2.5.2.3.2.	0503/0701150D	06	2009	I 13	PLANO DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		160.000,00	55.360,05	55.221,93	33.783,84	33.783,84	33.783,84	33.783,84	138,12		61.03	61.03	-61.94	
2.5.2.4.					Apoio a Colectividades	7.859.356,72	1.296.000,00	1.496.000,00	1.493.441,27	1.045.775,98	1.045.775,98	1.045.775,98	1.045.775,98	2.558,73		69.90	95.19	100.00	
2.5.2.4.1.	0504/080701	01	2002	I 103	TRANSF. DE CAPITAL P/ INFRAESTRUTURAS (COLECTIVIDADES)	5.821.503,24	896.000,00	996.000,00	993.672,25	567.786,96	567.786,96	567.786,96	567.786,96	2.327,75		57.01	81.26	18.74	
2.5.2.4.2.	0504/080701	02	2002	I 104	REDE DE INFRAESTRUTURAS- MOVIMENTO ASSOCIATIVO (APOIO)	2.037.853,48	400.000,00	500.000,00	499.769,02	477.989,02	477.989,02	477.989,02	477.989,02	230,98		95.60	82.82	17.18	
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS	31.268.566,92	16.881.426,64	13.421.450,43	12.902.334,24	12.476.219,66	10.839.116,33	10.839.116,33	10.839.116,33	519.116,19	1.637.103,33	80.76	94.22	82.00	
3.2.					INDÚSTRIA E ENERGIA	710.911,37	112.280,00	122.280,00	122.121,07	105.904,79	70.510,06	70.510,06	70.510,06	158,93	35.394,73	57.66	93.79	88.89	
3.2.1.					Energia	710.911,37	112.280,00	122.280,00	122.121,07	105.904,79	70.510,06	70.510,06	70.510,06	158,93	35.394,73	57.66	93.79	88.89	
3.2.1.1.					Iluminação Pública	710.911,37	112.280,00	122.280,00	122.121,07	105.904,79	70.510,06	70.510,06	70.510,06	158,93	35.394,73	57.66	93.79	88.89	
3.2.1.1.1.	0303/070104030D	01	2002	I 105	OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO	710.911,37	112.280,00	122.280,00	122.121,07	105.904,79	70.510,06	70.510,06	70.510,06	158,93	35.394,73	57.66	82.65	6.24	
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	17.233.160,24	15.766.442,64	12.157.466,43	11.786.206,01	11.378.927,51	9.856.831,77	9.856.831,77	9.856.831,77	371.260,42	1.522.095,74	81.08	92.17	84.09	
3.3.1.					TRANSPORTES RODoviÁRIOS	11.689.835,10	14.572.942,64	10.878.890,94	10.511.594,79	10.104.316,29	8.823.449,88	8.823.449,88	8.823.449,88	367.296,15	1.280.866,41	81.11	90.89	83.85	
3.3.1.1.					Infraestruturas RodoviÁrias	7.224.307,27	1.277.014,06	644.134,28	621.763,61	621.763,61	507.926,28	507.926,28	507.926,28	22.370,67	113.837,33	78.85	98.27	100.00	
3.3.1.1.1.	0303/070104010D	05	2002	I 108	VIA ALTERNATIVA AO MONTE DE CAPARICA	2.330.940,64		8.516,28						8.516,28			99.64	0.36	
3.3.1.1.2.	0303/070104010D	07	2002	I 110	BENEFICIAÇÃO E ARRUMAMENTOS NO CONCELHO	4.893.366,63	469.118,00	635.618,00	621.763,61	621.763,61	507.926,28	507.926,28	507.926,28	13.854,39	113.837,33	79.91	90.05	9.95	
3.3.1.1.3.	0303/070104010D	09	2002	I 111	LIGAÇÃO DA E.N.337 COSTAS DE CÃO/ETC		633.317,06											100.00	
3.3.1.1.4.	0303/070104010D	10	2002	I 112	LIGAÇÃO PORTO BRANDÃO/BANÁTICA (PROTOCOLO APL E OUTROS)		174.579,00											100.00	
A TRANSPORTAR ...							115.441.859,34	32.898.080,27	36.004.781,64	34.471.310,31	32.946.625,47	30.455.722,47	30.434.324,44	30.434.324,44	1.533.471,33	2.512.301,03			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2009		DATA : 2010/03/22	
MUNICÍPIO DE ALMADA														HORA : 17:19:50	

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDACÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...				115.441.859,34	32.898.080,27	36.004.781,64	34.471.310,31	32.946.625,47	30.455.722,47	30.434.324,44	30.434.324,44	1.533.471,33	2.512.301,03			
3.3.1.2.	0303/070104080D	01 2002 I 113	Ordenamento e Circulação Viária	4.465.527,83	13.290.928,58	9.794.356,66	9.449.431,18	9.042.152,68	8.315.523,60	8.315.523,60	8.315.523,60	344.925,48	726.629,08	84,90	89,63	78,09
3.3.1.2.	0303/070104080D	02 2002 I 114	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO- SINAIS E OBRAS	734.761,44	60.000,00	103.848,63	103.731,25	99.849,78	94.282,33	94.282,33	94.282,33	117,38	5.567,45	90,79	83,61	16,39
3.3.1.2.	0303/070104080D	02 2002 I 114	CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTOS- OBRAS	3.291.555,03	346.985,00	813.709,17	794.081,04	774.081,04	715.864,96	715.864,96	715.864,96	19.628,13	58.216,08	87,98	97,62	-8,72
3.3.1.2.	0303/070104010D	02 2002 I 114		186.984,00	262.450,54	242.828,16	242.828,16	222.828,16	164.612,08	164.612,08	164.612,08	19.622,38	58.216,08	62,72	62,72	26,17
3.3.1.2.	0303/08010101	02 2002 I 114		160.001,00	551.252,63	551.252,88	551.252,88	551.252,88	551.252,88	551.252,88	551.252,88	5,75	100,00	100,00	-11,11	
3.3.1.2.	0303/070104010D	03 2002 I 115	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	94.900,85	10.459,76	393.856,79	390.921,03	7.524,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	2.935,76	60,00	1,90	20,94	79,06
3.3.1.2.	0303/070104010D	04 2007 I 8	LIGAÇÃO FCT/MADAN PARQUE		163.000,00	163.000,00	146.634,79	146.634,79	132.688,32	132.688,32	132.688,32	16.365,21	13.946,47	81,40	81,40	18,60
3.3.1.2.	0303/070104010D	05 2008	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO	344.310,51	12.510.483,82	8.319.942,07	8.014.063,07	8.014.063,07	7.365.223,99	7.365.223,99	7.365.223,99	305.879,00	648.839,08	88,52	88,98	78,36
3.3.1.2.	0303/070104010D	0501 2008 I 5	PARQUE DE ESTACIONAMENTO RUA CAPITÃO LEITÃO		2.080.600,00	1.536.135,17	1.536.135,17	1.536.135,17	1.266.873,12	1.266.873,12	1.266.873,12		269.262,05	82,47	64,93	35,07
3.3.1.2.	0303/070104010D	0502 2008 I 6	PARQUE DE ESTACIONAMENTO AV. BENTO GONÇALVES	91.034,85	2.230.000,00	1.883.127,80	1.718.598,15	1.718.598,15	1.709.297,47	1.709.297,47	1.709.297,47	164.529,65	9.300,68	90,77	91,19	8,81
3.3.1.2.	0303/070104010D	0503 2008 I 7	PARQUE DE ESTACIONAMENTO RUA LUISA SIGEIA	177.814,05	2.826.000,00	1.572.907,21	1.431.557,86	1.431.557,86	1.392.044,64	1.392.044,64	1.392.044,64	141.349,35	39.513,22	88,50	72,51	27,49
3.3.1.2.	0303/070104010D	0504 2008 I 8	PARQUE DE ESTACIONAMENTO LARANJEIRO	70.001,61	2.161.000,00	1.495.429,55	1.495.429,55	1.495.429,55	1.169.535,21	1.169.535,21	1.169.535,21		325.894,34	78,21	59,77	40,23
3.3.1.2.	0303/070104010D	0505 2008 I 21	PARQUE DE ESTACIONAMENTO AV.25 DE ABRIL		300.000,00											49,86
3.3.1.2.	0303/070104010D	0506 2008 I 22	PARQUE DE ESTACIONAMENTO AV. 23 JULHO/LARANJEIRO		250.000,00											49,86
3.3.1.2.	0303/070104010D	0507 2008 I 23	PARQUE DE ESTACIONAMENTO RUA BORGES DO REGO/LARANJEIRO		290.000,00											49,86
3.3.1.2.	0303/070104010D	0508 2008 I 24	PARQUE DE ESTACIONAMENTO RUA CONDE FERREIRA/ALMADA VELHA	5.460,00	1.848.700,24	1.832.342,34	1.832.342,34	1.832.342,34	1.827.473,55	1.827.473,55	1.827.473,55		4.868,79	99,73	99,42	-43,77
3.3.1.2.	0303/070104010D	0509 2008 I 25	PARQUE DE ESTACIONAMENTO AV. D.AFONSO HENRIQUES		524.183,58											100,00
3.3.1.2.	010200/07010408	06 2009 I 11	PLANO DE MOBILIDADE-2.*FASE		200.000,00											-0,91
3.3.1.3.	010200/07010301	01 2009 I 12	Transporte Urbano Flexível FLEXIBUS		5.000,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00		440.400,00			100,00
3.3.4.	010200/07010401	01 2002 I 116	Transportes Ferroviários	5.543.325,14	1.193.500,00	1.278.575,49	1.274.611,22	1.274.611,22	1.033.381,89	1.033.381,89	1.033.381,89	3.964,27	241.229,33	80,82	96,41	86,36
3.3.4.	010200/07010408	02 2007 I 3	METROPOLITANO LIGEIRO (MST)	4.961.109,38	643.500,00	744.183,58	744.183,58	744.183,58	655.980,00	655.980,00	655.980,00		88.203,58	88,15	73,56	-0,85
3.4.	010200/07010408	02 2007 I 3	PLANO DE MOBILIDADE ASSOCIADO AO MST	582.215,76	550.000,00	534.391,91	530.427,64	530.427,64	377.401,89	377.401,89	377.401,89	3.964,27	153.025,75	70,62	85,94	14,06
3.4.1.	0201/070103030D	01 2002 I 117	COMÉRCIO E TURISMO	13.324.495,31	1.002.704,00	1.141.704,00	994.007,16	991.387,36	911.774,50	911.774,50	911.774,50	147.696,84	79.612,86	79,86	98,41	76,34
3.4.1.	0201/070103030D	03 2002 I 118	MERCADOS E FEIRAS	4.827.248,71	140.704,00	179.704,00	113.733,58	111.113,79	87.662,64	87.662,64	87.662,64	65.970,42	23.451,15	48,78	98,16	97,22
3.4.1.	0201/070103030D	04 2002 I 119	CONSERVAÇÃO MERCADOS MUNICIPAIS	71.285,56	40.704,00	68.704,00	28.379,64	28.379,64	27.622,04	27.622,04	27.622,04	40.324,36	757,60	40,20	54,74	34,15
3.4.1.	0201/070103030D	05 2005 I 1	MERCADO DO LARANJEIRO	2.589.886,39		2.500,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	547,00		78,12	99,98	0,02
3.4.2.	0201/070103030D	04 2002 I 119	MODERNIZAÇÃO DO MERCADO DA COVA DA PIEDADE	1.507.285,12												100,00
3.4.2.	0201/070103030D	05 2005 I 1	MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS	658.791,64	100.000,00	108.500,00	83.400,94	80.781,15	58.087,60	58.087,60	58.087,60	25.099,06	22.693,55	53,54	93,43	6,57
3.4.2.1.			TURISMO	8.497.246,60	862.000,00	962.000,00	880.273,58	880.273,57	824.111,86	824.111,86	824.111,86	81.726,42	56.161,71	85,67	98,54	59,63
3.4.2.1.			Promoção Turística	8.497.246,60	812.000,00	912.000,00	880.273,58	880.273,57	824.111,86	824.111,86	824.111,86	31.726,42	56.161,71	90,36	99,07	100,00
3.4.2.1.	0505/070103990D	01 2002 I 120	POLIS	8.400.000,00												100,00
3.4.2.1.	0505/070103990D	04 2007 I 7	EDIFÍCIO DE TURISMO	55.108,35	787.000,00	787.000,00	755.273,58	755.273,58	736.611,86	736.611,86	736.611,86	31.726,42	18.661,72	93,60	94,02	5,98
3.4.2.1.	0505/0701150D	05 2007 I 12	VALORIZAÇÃO TURÍSTICA	42.138,25	25.000,00	125.000,00	125.000,00	124.999,99	87.500,00	87.500,00	87.500,00		37.499,99	70,00	77,56	22,44
3.4.2.1.	010200/080701	05 2007 I 12			25.000,00	50.000,00	50.000,00	49.999,99	12.500,00	12.500,00	12.500,00		37.499,99	25,00	25,00	75,00
3.4.2.2.			Competitividade e Inovação Urbana		50.000,00	50.000,00										100,00
3.4.2.2.		10 2009	ALMADA-LABORATÓRIO DE IDEIAS		50.000,00	50.000,00						50.000,00				-0,91
3.4.2.2.	010200/0701150D	1001 2009 I 4	INTERACTIVIDADE A CÉU ABERTO		25.000,00	25.000,00						25.000,00				-0,91
3.4.2.2.	010200/0701070D	1002 2009 I 10	MIRADOUROS VIRTUAIS		25.000,00	25.000,00						25.000,00				-0,91
TOTAL GERAL				138.775.207,62	48.390.212,85	48.659.817,79	46.629.759,87	44.695.176,73	40.716.402,46	40.695.004,43	40.695.004,43	2.030.057,92	4.000.172,30	83,63	368,83	9,99

ENTIDADE MUNICIPIO DE ALMADA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2009	DATA : 2010/03/22 HORA : 17:19:50
---------------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

Página : 7

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)

- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa da execução física

- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%